

分野別個別施設計画 進捗状況表(令和7年3月現在)

施設分野		計 画 名	策定年	計画期間	改定予定	改定時期 (予定)	所管課	対象施設数	事業計画								計画の進捗率(令和7年3月末現在)				備 考				
									令和7年度		令和8年度		令和9年度		令和10年度		令和11年度		進捗率	分母		分子	単位		
									実施事業	事業費(千円)	実施事業	事業費(千円)	実施事業	事業費(千円)	実施事業	事業費(千円)	実施事業	事業費(千円)							
1	一般施設(建物系)	公共施設 (学校以外)	朝霞市公共施設等マネジメント実施計画	令和3年2月	45年間	○	令和7年8月	財産管理課	88施設	・仲町市民センター(大規模改修工事) ・市役所(長寿命化改修 設計) ・中央公民館(長寿命化改修 工事) ・栄町保育園(建物診断)	700,320	・溝沼複合施設(大規模改修 設計) ・市役所(長寿命化改修 工事) ・中央公民館(長寿命化改修 工事) ・朝霞中央公園 野球場(長寿命化改修 調査) ・総合福祉センター(大規模改修設計) ・泉水保育園(建物診断)	1,302,000	・溝沼複合施設(大規模改修 設計) ・市役所(長寿命化改修 工事) ・朝霞中央公園 野球場(長寿命化改修 設計) ・総合福祉センター(大規模改修設計) ・泉水保育園(長寿命化改修 調査)	884,000	・溝沼複合施設(大規模改修 工事) ・朝霞中央公園 野球場(長寿命化改修 設計) ・総合福祉センター(大規模改修工事) ・総合福祉センター(大規模改修工事) ・泉水保育園(長寿命化改修 設計) ・朝霞中央公園 陸上競技場(長寿命化 改修 調査) ・栄町保育園(長寿命化改修 調査)	737,000	・溝沼複合施設(大規模改修 工事) ・朝霞中央公園 野球場(長寿命化改修 工事) ・総合福祉センター(大規模改修工事) ・総合福祉センター(大規模改修工事) ・泉水保育園(長寿命化改修 設計) ・朝霞中央公園 陸上競技場(長寿命化 改修 調査) ・栄町保育園(長寿命化改修 調査)	737,000	10.2%	88	9	施設	令和7年8月に朝霞市建物系公共施設マネジメント実施計画(第2期)策定予定	
2	一般施設(建物系)	学校教育施設 (小中学校)	朝霞市学校施設長寿命化基本方針	令和2年3月	45年間	○	令和8年3月	教育総務課	小学校10校 中学校5校	第十小学校校舎大規模改修工事	104,282	第十小学校校舎大規模改修工事	312,842						1.3%	15	0.2	校	【計画改訂】 学校施設長寿命化基本方針 改訂作業着手 第二期(R8～R17の10年間)に向けての改訂		
3	供給処理施設	クリーンセンター	朝霞市クリーンセンター施設維持管理計画	令和7年3月改定 (令和2年3月策定)	11年間	—		資源リサイクル課	ごみ焼却処理施設 あきぎ資源化施設 粗大ごみ処理施設 プラスチック類処理施設	ごみ焼却処理施設等・延命工事 あきぎ資源化施設延命工事 粗大ごみ処理施設等・延命工事 プラスチック類処理施設等・延命工事	194,600	ごみ焼却処理施設等・延命工事 あきぎ資源化施設延命工事 粗大ごみ処理施設等・延命工事 プラスチック類処理施設等・延命工事	242,820	ごみ焼却処理施設等・延命工事 あきぎ資源化施設延命工事 粗大ごみ処理施設等・延命工事 プラスチック類処理施設等・延命工事	213,619	ごみ焼却処理施設等・延命工事 あきぎ資源化施設延命工事 粗大ごみ処理施設等・延命工事 プラスチック類処理施設等・延命工事	192,352	ごみ焼却処理施設等・延命工事 あきぎ資源化施設延命工事 粗大ごみ処理施設等・延命工事 プラスチック類処理施設等・延命工事	94,568	53.9%	2,335,459,000	1,259,779,770	円	令和7年3月に朝霞市クリーンセンター維持管理計画を改定。 朝霞市と和光市において整備を進めているごみ広域処理施設の稼働が令和12年度に延期されたこととともない、令和2年度から令和12年度までの11年間の計画に変更。	
4	基盤施設(インフラ系)	道路	朝霞市道舗装修繕計画	令和2年3月	10年間	—		道路整備課	要補修延長9,472m	・市道3号線舗装改修工事	18,617	未定	80,000	未定	80,000	未定	80,000	未定	80,000	23.0%	9,472	2,180	m	修繕実施箇所は年度ごとに選定	
5		公園	朝霞市公園施設長寿命化計画	令和7年3月	10年間	○	令和17年3月	みどり公園課	39公園			滝の根公園遊具更新工事(予定) 城山公園遊具更新工事(予定) 青葉台公園遊具更新工事(予定) 鹿の上公園遊具更新工事(予定) 北朝霞公園遊具更新工事(予定)	63,045	滝の根公園遊具更新工事(予定) 水久保公園遊具更新工事(予定)	31,053	北朝霞公園遊具更新工事(予定) 城山公園遊具更新工事(予定) 城山公園遊具更新工事(予定) 青葉台公園水施設工事(予定)	32,216	城山公園水施設工事(予定)	32,777	83.2%	131	109	施設		
6		橋梁	朝霞市橋梁長寿命化修繕計画	令和5年5月	5年間	—		道路整備課	33橋	・東橋側道橋改修工事(工事) ・浜崎陸橋改修工事(東武鉄道へ委託工事)	399,264	・北朝霞陸橋改修工事(軌道内・東武鉄道へ委託工事) ・北朝霞陸橋改修工事(軌道外・設計) ・橋梁補修設計(4橋)	548,000	・北朝霞陸橋改修工事(軌道外・工事) ・橋梁補修工事(4橋)	未定					58.3%	12	7	橋	現計画では令和9年度までの計画のため、令和10年度以降は未定	
7		歩道橋	朝霞市歩道橋長寿命化計画	令和6年3月	5年間	—		まちづくり推進課	11橋	・第五小学校前歩道橋(工事)	34,641	・花の木交差点歩道橋(工事) ・第三小学校前歩道橋(設計)	23,559	・第三小学校前歩道橋(工事) ・浜崎陸橋人道橋歩道橋(設計)	49,612	・浜崎陸橋人道橋歩道橋(工事) ・田島歩道橋(設計) ・法定点検及び長寿命化計画更新	106,722	・田島歩道橋(工事)	28,406	45.5%	11	5	橋		
8		上下水道	朝霞市水道事業耐震化計画	平成23年11月	20年間	—		水道施設課	51,796m	・中道陸橋橋添架管配水本管布設替工事(溝沼6丁目他)38mの布設替工事(東武鉄道と協議中) ・泉道新橋・蔵線配水本管布設替工事(田島2丁目)610mの耐震化工事(実施中) ・市道2174号線他配水本管布設替工事(北原2丁目)510mの耐震化工事(実施中) ・市道648号線他配水本管布設替工事(米町5丁目他)680mの耐震化工事(実施中) ・市道9号線配水本管布設替工事(泉水3丁目他)420mの耐震化工事(実施中) ・浜崎陸橋橋添架管実施設計業務委託(東武鉄道と協議中)	600,672	基幹管路の更新工事 約3000mを予定	600,000	基幹管路の更新工事 約3000mを予定	600,000	基幹管路の更新工事 約3000mを予定	600,000	基幹管路の更新工事 約3000mを予定	600,000	基幹管路の更新工事 約3000mを予定	600,000	58.8%	51,796	30,477	m
9	朝霞市水道事業基本計画		平成24年3月	60年間	—	水道施設課	浄水場4箇所を2箇所に縮小 水道施設を計画的に更新	・市道198号線他配水本管布設替工事(岡3丁目)390mの更新工事(入札中) ・市道277号線他配水本管布設替工事(溝沼6丁目)190mの更新工事(実施中) ・市道105号線配水本管布設替工事(根岸台7丁目)100mの更新工事(設計中) ・市道254号線他配水本管布設替工事(岡2丁目他)810mの更新工事(実施中) ・市道593号線他配水本管布設替工事(膝折町1丁目)145mの更新工事(実施中) ・市道623号線他配水本管布設替工事(本町1丁目)480mの更新工事(設計中) ・県道ふじみ野朝霞線配水本管布設替工事(大字浜崎他)450mの更新工事(入札中) ・泉水・岡浄水場次亜塩素酸設備等更新工事(R6～R7) ・泉水・岡浄水場遠方監視設備更新工事(R7～R9)	259,774	老朽管の更新工事 約2000mを予定	260,000	老朽管の更新工事 約2000mを予定	260,000	老朽管の更新工事 約2000mを予定	260,000	老朽管の更新工事 約2000mを予定	260,000	100.0%	14	14	箇所				
								341,000	取水ポンプ取替工事 泉水・岡浄水場遠方監視設備更新工事(R7～R9)	264,539	取水ポンプ取替工事 泉水・岡浄水場遠方監視設備更新工事(R7～R9)	345,609	取水ポンプ取替工事 泉水・岡浄水場自家発電設備等更新工事(R10～R12)	536,481	取水ポンプ取替工事 泉水・岡浄水場自家発電設備等更新工事(R10～R12)	407,693	100.0%	2	2	施設					
10		下水道	朝霞市下水道ストックマネジメント計画	令和2年2月	30年間	—		下水道施設課	汚水管 約230km 雨水管 約210km	・下水道ストックマネジメント計画(第2期)実施設計業務 ・管路点検業務	83,554	・下水道ストックマネジメント計画(第2期)に基づく下水道施設の修繕・改善 ・管路点検業務	73,308	・下水道ストックマネジメント計画(第2期)に基づく下水道施設の修繕・改善 ・管路点検業務	69,248	・下水道ストックマネジメント計画(第2期)に基づく下水道施設の修繕・改善 ・管路点検業務	95,608	・下水道ストックマネジメント計画(第2期)に基づく下水道施設の修繕・改善 ・管路点検業務 ・下水道ストックマネジメント計画(第3期)下水道施設調査業務	72,831	28.6%	441	126	km		
事業費合計												2,736,724		3,770,113		2,533,141		2,640,379		2,313,275					