

継続事業評価シート(対象:H28年度実施事務事業)

H29年度評価

事務事業名	庁舎施設耐震化事業					事務事業コード	01806
部名	総務部	課名	財産管理課	係名	財産管理係	部課コード	010500

1. 事業概要

総合計画コード	6541							
事業年度	H 26 年度 ~ H 29 年度		事業類型	○ソフト事業		●ハード事業		
法令等の義務付け	<input type="radio"/> 法令等(市条例・要綱等を除く)で義務付けられている事業 <input checked="" type="radio"/> 義務と任意の両方を含んでいる事業 <input type="radio"/> 任意(市条例・要綱等を含む)の自治事務			<根拠法令等(法律、条例、要綱など)> 建築物の耐震の促進に関する法律 朝霞市有公共施設耐震化計画 朝霞市公共施設等総合管理計画				
めざす目的成果	市庁舎の耐震工事を行い、震災時に市庁舎の機能が維持され業務継続できている。							
事業内容	市役所庁舎の耐震化工事を安全かつ円滑に実施する。							
事業手法	<input type="checkbox"/> 市の完全な直営 <input checked="" type="checkbox"/> 委託等(請負、負担金、交付金等を含む) <input type="checkbox"/> 市民等との協働 <input type="checkbox"/> 補助金交付		・目標とする性能を低コストかつ速やかに実現するために、公募型プロポーザルにより、設計・施工・監理を一体とした選定及び契約を行う。					

2. 実施結果

H28年度の事業の実施内容		・工事及び工事監理を継続して実施中。 ・免震ピットが完成し、免震装置の据付が完了した。 ・本館と別館との間の改修工事が完了した。 ・議場棟内部及び北側ピロティに鉄骨ブレース設置を完了した。							
		単位:千円	H26年度決算	H27年度決算	H28年度決算見込				
投入コスト	a 事業費[イ]~[ホ]		0	732,240	625,320				
	財源内訳	[イ]国庫支出金	0	0	0				
		[ロ]県支出金	0	0	0				
		[ハ]地方債	0	707,400	625,300				
		[ニ]その他	0	0	0				
		[ホ]一般財源	0	24,840	20				
	b 人件費		8,061	7,328	7,328				
総コスト(a 事業費 + b 人件費)		8,061	739,568	632,648					
投入労働量		常勤職員等(人工)	1.10 人	1.00 人	1.00 人				
		一般職非常勤職員等(時間)	0 時間	0 時間	0 時間				
a 事業費(H28年度決算見込)の執行内訳		・工事請負費 625,320千円							
指標名		単位	H28目標・計画 (H28実績見込)	H29目標・計画 (H29実績見込)	H30目標・計画 (H30実績見込)	最終目標・計画 目標年度			
活	①	請負者との定例会議開催回数	回	40	30	—	30(H29終)		
				( 49 )	( — )	( — )	H 29 年度		
動	②	工事進捗状況の広報発行回数	回	10	7	—	7(H29終)		
				( 12 )	( — )	( — )	H 29 年度		
成	①	事業進捗率 (設計、工事、監理)	%	70	100	—	100(H29終)		
				( 70 )	( — )	( — )	H 29 年度		
果	②								
				( )	( — )	( — )	H 年度		

### 3. 事務事業の分析

必要性 (市が関与する必要性はあるか)	判定	<input checked="" type="radio"/> A 必要性が高い	<input type="radio"/> B 必要性がある程度認められる	<input type="radio"/> C 必要性が低い
	<input type="checkbox"/> 社会経済環境の変化により、当該事務事業が解決すべき課題が増えている、増えることが予想される <input type="checkbox"/> サービスの拡大や充実を求める意見・要望が増えている <input type="checkbox"/> 法令等により、市に実施が義務付けられている <input checked="" type="checkbox"/> 市が実施しないと、市民生活に深刻な影響が生じる <input type="checkbox"/> 民間が実施した場合、現在のサービス水準を維持することが、収益性や技術面で難しい <input type="checkbox"/> その他 <説明> 平常時には市民サービスの中心となり、災害時に活動拠点となる市役所庁舎の機能を維持するためには、耐震強度の確保が不可欠である。			
達成度 (事業の目標は達成したか)	判定	<input type="radio"/> A 目標よりも大きな成果が得られた	<input checked="" type="radio"/> B 概ね目標の成果が得られた	<input type="radio"/> C 目標とする成果が得られなかった
	<input checked="" type="checkbox"/> 活動指標の目標を達成した <input checked="" type="checkbox"/> 成果指標の目標を達成した <input type="checkbox"/> 指標に表れない事項について目標を達成した <input type="checkbox"/> その他 <説明: 指標の達成状況及び改善等に関する達成状況を記入> ・活動指標については、概ね計画どおりであり、市民や職員などから工事に対して一定の理解が得られていると考えられる。 ・成果指標については、工程計画どおりに工事が進捗しており、現状では大きな問題なく進んでいる。			
留意点 (政策の立案・推進に際して)	<説明: 留意した点について記入>			
	思いやり: 工事期間中もすべての人に対する配慮を欠かさず事業推進した。 参加と協働: 工事に関する情報を積極的に市民と共有した。 経営的な視点: ライフサイクルコストが最小となるように施工した。			
見直し余地 (事業の内容、実施手法等は適切か)	判定	<input checked="" type="radio"/> I 見直す余地がない	<input type="radio"/> II 見直す余地がある程度認められる	<input type="radio"/> III 見直す余地がある
	<input type="checkbox"/> 民間委託や指定管理者制度の活用など事業手法の見直しの余地がある <input type="checkbox"/> 業務の進め方や手続き(業務プロセス)を簡略化・簡素化する余地がある <input type="checkbox"/> サービスの対象、水準、内容を見直す余地がある <input type="checkbox"/> 受益者負担のあり方について見直す余地がある <input type="checkbox"/> 実施体制(事業間・組織間の連携や事務分担など)を見直す余地がある <input type="checkbox"/> 投入したコストに見合った効果が現れておらず、効果向上やコスト圧縮の余地がある <input type="checkbox"/> その他 <説明>			

### 4. 今後の展開方針[課としての判断]

事業の方向性	<input type="radio"/> A 市で継続実施 <input type="radio"/> B 休止・廃止 (実施時期 : <input type="checkbox"/> H28年度から <input type="checkbox"/> H29年度から <input type="checkbox"/> H30年度から ) <input type="radio"/> C 民営化 (実施時期 : <input type="checkbox"/> H28年度から <input type="checkbox"/> H29年度から <input type="checkbox"/> H30年度から ) <input type="radio"/> D 国・県に移譲 (実施時期 : <input type="checkbox"/> H28年度から <input type="checkbox"/> H29年度から <input type="checkbox"/> H30年度から ) <input checked="" type="radio"/> E 終了 (実施時期 : <input type="checkbox"/> H28年度まで <input checked="" type="checkbox"/> H29年度まで <input type="checkbox"/> H30年度まで )				
	成果の方向性	<input type="radio"/> A 拡大	<input type="radio"/> B 現状のまま	<input type="radio"/> C 縮小	
投入資源の方向性	事業費	<input type="radio"/> A 拡大	<input type="radio"/> B 現状のまま	<input type="radio"/> C 縮小	
	労働費	<input type="radio"/> A 拡大	<input type="radio"/> B 現状のまま	<input type="radio"/> C 縮小	
今後の取組方針	<input type="radio"/> A 見直して継続 <input type="radio"/> B 現状のまま継続				
	見直しの方向性	<input type="checkbox"/> 民間委託・PFI・指定管理者等を今後導入・拡大	(実施時期 : H	年度)	
		<input type="checkbox"/> 業務プロセス改善	(実施時期 : H	年度)	
		<input type="checkbox"/> 対象・水準等の見直し	(実施時期 : H	年度)	
		<input type="checkbox"/> 受益者負担の見直し	(実施時期 : H	年度)	
		<input type="checkbox"/> 臨時・再任用職員等の活用を今後導入・拡大	(実施時期 : H	年度)	
<input type="checkbox"/> 市民等との協働を今後導入・拡大		(実施時期 : H	年度)		
方針 (次年度の改善内容等を含めた具体的な事業の展開方針)					