

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年09月20日

計画の名称	安全・安心な公園づくりの推進（第2期）															
計画の期間	平成31年度～平成33年度（3年間）											重点配分対象の該当				
交付対象	朝霞市															
計画の目標	朝霞市の都市公園は開設後30年以上経過した都市公園が多く、長寿命化計画に基づき、計画的・効果的な公園施設の更新・改修を行うことにより、施設の老朽化等による事故を防止し、市民が安全で安心して利用できる公園づくりを推進する。															
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		120	A	120	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	H31末	H33末
1	公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設（遊具等）の割合を56%（H31当初）から100%（H33末）に増加			
	都市公園施設の改築・更新達成率	56%	70%	100%
	都市公園施設の改築・更新達成率（%）＝（改築・更新実施済施設数）／（対象公園施設数：131施設）			
2	朝霞中央公園のバリアフリー化した便所の割合を0%（H31当初）から67%（H31末）に増加			
	朝霞中央公園の便所のバリアフリー化達成率	0%	67%	67%
	朝霞中央公園の便所のバリアフリー化達成率（%）＝（改修実施済便所数）／（対象便所数：3施設）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	朝霞市	直接	朝霞市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業（城山公園他35箇所）	長寿命化対策（城山公園等36箇所における遊戯施設等の改築）	朝霞市	■	■	■			90	-	策定済
		長寿命化対策（90百万円）																	
	A12-002	公園	一般	朝霞市	直接	朝霞市	-	-	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（朝霞中央公園）	安全安心対策（朝霞中央公園の便所のバリアフリー化）	朝霞市	■					30	-	-
		安全安心対策（30百万円）																	
											小計						120		
											合計						120		

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
社会資本総合整備計画の事後評価として朝霞市都市建設部みどり公園課で実施。	令和4年度
	公表の方法
	市ホームページに掲載。

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・朝霞市公園施設長寿命化計画に基づいて管理されている都市公園の施設の更新率について、最終目標値である100%に対し、81%にとどまった。要因として、突発的な施設の修繕等の対応により計画通りに更新できなかった。今後も長寿命化計画を基に、公園施設の改築等の対策が必要な公園について、計画的に整備を実施し、市民が安全で安心して利用できる公園づくりの推進をいたします。 ・朝霞中央公園のバリアフリー化した便所の割合について、最終目標値である67%を達した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○ 特記事項（今後の方針等）

今後も社会資本総合整備計画を活用して公園利用者の安全と利便性を確保するような適切な維持管理に努めると共に、計画的な修繕・更新を実施し、施設の延命化によるライフサイクルコストの縮減に努め、利用者に安全・安心な公園の維持管理に努めてまいります。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	更新達成率		
	最 終 目標値	100%	突発的な施設の修繕等に対応するため、計画通りに更新できず、更新施設数が減ったため、目標値と差が生じた。
	最 終 実績値	81%	
2	バリアフリー化達成率		
	最 終 目標値	67%	
	最 終 実績値	67%	