

分野別個別施設計画 進捗状況表(令和5年3月末時点)

No.	施設分野	施設種別	計画名	策定年	計画期間	所管課	対象施設数	計画の進捗率(令和4年度末)				計画より遅れている事業	令和4年度実施事業	令和5年度実施事業(予定)	備考
								進捗率	分母	分子	単位				
1	一般施設(建物系)	公共施設(学校以外)	朝霞市公共施設等マネジメント実施計画	令和3年2月	45年間	財産管理課	89施設	5.6%	89	5	施設	消防団第八分団詰所 朝霞中央公園 野球場 朝霞中央公園 陸上競技場	武道館耐震・長寿命化改修(設計業務) 北朝霞公民館耐震(診断業務) 北朝霞保育園耐震(診断業務) 消防団第六分団詰所改築(工事)	武道館耐震・長寿命化改修(工事) 内間木支所耐震(診断業務) 中央公民館長寿命化改修(調査・設計業務) 市庁舎長寿命化改修(調査・設計業務) 仲町市民センター大規模改修(設計業務) 朝光苑長寿命化改修(調査) など	マネジメント実施計画 改訂作業着手 第二期(R8~R17の10年間)に向けての改訂
2	一般施設(建物系)	学校教育施設(小中学校)	朝霞市学校施設長寿命化基本方針	令和2年3月	45年間	教育総務課	小学校10校 中学校5校	1.3%	15	0.2	校	第一小学校改築 第二小学校改築 第三小学校改築 第二中学校改築(外壁・屋上防水改修工事R5実施予定)	第二中学校校舎外壁・屋上防水改修工事の実施設計 改修範囲:校舎8棟のうち5棟 (延べ面積で約7割)	第二中学校校舎外壁・屋上防水改修工事 改修範囲:校舎8棟のうち5棟 (延べ面積で約7割) 第十小学校校舎大規模改修工事の実施設計 改修範囲:校舎及びプール棟	
3	供給処理施設	クリーンセンター	朝霞市クリーンセンター施設維持管理計画	令和2年3月	9年間	資源リサイクル課	ごみ焼却処理施設 あき伍資源化施設 粗大ごみ処理施設 プラスチック類処理施設	31.7%	707,600,000円	224,231,570円	円	ごみ焼却処理施設整備工事 粗大ごみ処理施設整備工事 プラスチック類処理施設整備工事 あき伍資源化施設整備工事	ごみ焼却処理施設整備工事 粗大ごみ処理施設整備工事 あき伍資源化施設整備工事 プラスチック類処理ライン整備工事 等	ごみ焼却処理施設整備工事 粗大ごみ処理施設整備工事 プラスチック類処理施設整備工事 等	
4	基盤施設(インフラ系)	道路	朝霞市道舗装修繕計画	令和2年3月	10年間	道路整備課	要補修延長9,472m	16.0%	9,472	1,520	m	なし	市道2号線舗装改修工事 市道9号線舗装改修工事 市道2002号線舗装改修工事	市道2号線舗装改修工事 市道3号線舗装改修工事 市道2000号線舗装改修工事	令和4年9月9日付けで一部修正
5		公園	朝霞市公園施設長寿命化計画	平成27年3月	10年間	みどり公園課	36公園	82.4%	131	108	施設	公園施設長寿命化計画や遊具の点検結果等を基に実施中	1公園(1種類の施設を更新)	1公園(1種類の施設を更新)	
6		橋梁	朝霞市橋梁長寿命化修繕計画	令和2年3月	50年間	道路整備課	33橋	13.3%	30	4	橋	なし	浜崎橋及び浜崎橋側道橋の改修工事実施(令和3年度~令和5年度) 33橋の橋梁定期点検 浜崎陸橋及び朝霞橋の補修設計実施		令和5年度改訂予定
7		歩道橋	朝霞市歩道橋長寿命化計画	平成31年3月	50年間	まちづくり推進課	11橋	18.2%	11	2	橋	岡跨線橋歩道橋(1年遅れでR5着手)	岡跨線橋歩道橋施工計画(詳細設計) 浜崎跨線人道橋歩道橋法定点検	岡跨線橋歩道橋改修工事 第七小学校前歩道橋改修工事 第五小学校前歩道橋他9橋法定点検 長寿命化計画の更新(点検結果反映)	
8		上水道	朝霞市水道事業耐震化計画	平成23年11月	20年間	水道施設課	50,932m	56.3%	50,932	28,679	m	なし	市道2003号線配水本管布設替工事(大字浜崎他) 660mの耐震化工事 中道跨線橋添架管更新設計業務委託	県道朝霞・蕨線配水本管布設替工事(田島1丁目)245mの耐震化工事を予定 中道跨線橋添架管更新実施設計業務委託を予定	
9	上水道	朝霞市水道事業基本計画	平成24年3月	60年間	水道施設課	浄水場4箇所を2箇所に縮小 水道施設を計画的に更新	100.0%	15	15	箇所	なし	15箇所の老朽管更新工事 泉水・岡浄水場の更新工事 膝折浄水場の解体工事	18箇所の老朽管等の更新工事を予定 泉水・岡浄水場のポンプ・電気設備更新工事を予定 取水井ポンプ取替工事を予定 取水井さく井工事を予定	令和4年度から水道管更新事業の整備目標を年間5kmとした。	
10	下水道	朝霞市下水道ストックマネジメント計画	令和2年2月	30年間	下水道施設課	汚水管 約230km 雨水管 約210km	15.6%	441	69	km	なし	管路施設の点検 約32km 管路施設の修繕改築 約0.1km	管路施設の点検 約26km 管路施設の修繕改築 約0.2km 朝霞市下水道ストックマネジメント計画 第2期(R7~R11)調査・計画策定業務		