

分野別個別施設計画 進捗状況表(令和6年3月末現在)

	施設分野		計 画 名	策定年	計画期間	改定予定	改定時期 (予定)	所管課	対象施設数	計画の進捗率(令和6年4月現在)				令和5年度実施済事業	令和6年度実施事業(予定)	備 考
										進捗率	分母	分子	単位			
1	一般施設(建物系)	公共施設 (小規模及び学校以外)	朝霞市公共施設等マネジメント実施計画	令和3年2月	45年間	○	令和7年3月	財産管理課	89施設	11.2%	89	10	施設	朝光苑長寿命化改修(劣化度調査) 内間木支所耐震診断(診断業務) 市庁舎長寿命化改修(劣化度調査) 仲町市民センター大規模改修(設計業務) 武道館耐震・長寿命化改修(工事) 中央公民館長寿命化改修(劣化度調査・設計業務)	内間木支所耐震診断(設計業務) 仲町市民センター大規模改修(工事) 武道館耐震・長寿命化改修(工事) 中央公民館長寿命化改修(設計業務)	【計画策定】 マネジメント実施計画 策定作業着手 第2期(R8～R17の10年間)に向けての以下の体制で検討 ・公共施設等総合管理計画庁内検討委員会 ・公共施設等マネジメント実施計画検討会議
2	一般施設(建物系)	学校教育施設 (小中学校)	朝霞市学校施設長寿命化基本方針	令和2年3月	45年間	○	令和8年3月	教育総務課	小学校10校 中学校5校	1.3%	15	0.2	校	・第二中学校校舎外壁・屋上防水改修工事(工事中) 第十小学校校舎大規模改修工事の実施設計(設計中)	第十小学校校舎大規模改修工事	
3	供給処理施設	クリーンセンター	朝霞市クリーンセンター施設維持管理計画	令和2年3月	9年間	○	令和7年3月	資源リサイクル課	ごみ焼却処理施設 あき缶資源化施設 粗大ごみ処理施設 プラスチック類処理施設	45.7%	707,600,000円	323,103,070円	円	ごみ焼却処理施設1号炉耐火物補修工事(工事中) ごみ焼却処理施設2号炉耐火物補修工事 ごみ焼却処理施設2号炉火格子整備工事 粗大ごみ処理施設整備工事 プラスチック類処理ライン修繕工事 あき缶資源化施設圧縮機シリンダー交換工事	ごみ焼却処理施設1号炉整備工事 ごみ焼却処理施設2号炉整備工事 ごみ焼却処理施設共通整備工事 粗大ごみ処理施設整備工事 プラスチック類処理施設整備工事	
4	基盤施設(インフラ系)	道路	朝霞市道舗装修繕計画	令和2年3月	10年間	—		道路整備課	要補修延長9,472m	19.0%	9,472	1,800	m	市道2号線舗装改修工事 市道3号線舗装改修工事 市道2000号線舗装改修工事	市道2号線舗装改修工事 市道3号線舗装改修工事 市道9号線舗装改修工事 市道2002号線舗装改修工事	令和4年9月9日付けで一部修正
5		公園	朝霞市公園施設長寿命化計画	平成27年3月	10年間	○	令和7年3月	みどり公園課	36公園	82.4%	131	108	施設	島の上公園遊具更新工事	滝の根公園遊具更新工事	滝の根公園ターザンロープの取替予定
6		橋梁	朝霞市橋梁長寿命化修繕計画	令和5年5月	5年間	—		道路整備課	33橋	58.3%	12	7	橋	浜崎陸橋・朝霞橋東武鉄道施工計画策定 北朝霞陸橋・諏訪原跨線橋補修設計業務委託 浜崎橋・浜崎橋側道橋改修工事・受託工事(JR施工・市施工)	浜崎陸橋改修工事・受託工事(東武施工) ※朝霞橋はR7に施工予定 北朝霞陸橋・諏訪原跨線橋施工計画策定 浜崎橋(JR施工)・浜崎橋側道橋(市施工)改修工事 東橋改修工事設計業務委託	・計画期間50年から5年へ変更 50年間の計画期間であると、共用し続けている橋りょうの経年劣化等を考慮できず当初の優先順位と実情が乖離してしまうため。
7		歩道橋	朝霞市歩道橋長寿命化計画	令和6年3月	50年間	—		まちづくり推進課	11橋	36.4%	11	4	橋	第七小学校前歩道橋改修工事 岡跨線橋歩道橋改修工事 第五小学校前歩道橋他9橋法定点検 長寿命化計画の更新(点検結果反映)	第五小学校前歩道橋改修工事設計業務委託 花の木交差点歩道橋改修工事設計業務委託	
8		上水道	朝霞市水道事業耐震化計画	平成23年11月	20年間	—		水道施設課	51,796m	56.3%	51,796	29,137	m	・市道428号線他配水本管布設替工事(泉水3丁目)841.0mの耐震化工事(入札中) ・県道ふじみ野・朝霞線他配水本管布設替工事(大字浜崎他)734.0mの耐震化工事(入札中) ・中道跨線橋添架管更新実施設計業務委託(実施中) ・新盛橋添架管基本設計業務委託(入札中) ・笹橋添架管基本設計業務委託(入札中) ・浜崎陸橋添架管基本設計業務委託(設計中) ・諏訪原跨線橋添架管基本設計業務委託(設計中)	・市道428号線他配水本管布設替工事(泉水3丁目)841.0mの耐震化工事(入札中) ・県道ふじみ野・朝霞線他配水本管布設替工事(大字浜崎他)734.0mの耐震化工事(入札中) ・中道跨線橋添架管更新実施設計業務委託(実施中) ・新盛橋添架管基本設計業務委託(入札中) ・笹橋添架管基本設計業務委託(入札中) ・浜崎陸橋添架管基本設計業務委託(設計中) ・諏訪原跨線橋添架管基本設計業務委託(設計中)	・基幹管路の見直しに伴い、対象施設数を 50,932mから51,796mに変更いたしました。また、分子の数値を28,679mから29,137mに変更いたしました。 ・中道跨線橋添架管更新実施設計業務委託は、令和6年度に繰越しております。
9			朝霞市水道事業基本計画	平成24年3月	60年間	—		水道施設課	浄水場4箇所を2箇所に縮小 水道施設を計画的に更新	100.0%	17	17	箇所	17箇所の老朽管等の更新工事実施 ※繰越工事1箇所含む、2箇所取りやめ	・14箇所の老朽管等の更新工事実施予定 ※繰越工事1箇所含む	※当初の予定18箇所は、繰越工事1箇所含まず、2箇所工事発注を取りやめたため、計17箇所とした。
										100.0%	2	2	施設	取水ポンプ取替工事実施済 泉水・岡浄水場の電気設備更新工事施工中 取水井さく井工事施工済	取水ポンプ取替工事(設計中) 泉水・岡浄水場電気設備更新工事(施工中) 泉水・岡浄水場次亜塩設備等更新工事(入札中)	・令和4年度から水道管更新事業の整備目標を年間5kmとした。
10		下水道	朝霞市下水道ストックマネジメント計画	令和2年2月	30年間	—		下水道施設課	汚水管 約230km 雨水管 約210km	21.8%	441	96	km	管路施設の点検 約26km 管路施設の修繕・改築 約0.7km 朝霞市下水道ストックマネジメント計画 第2期(R7～R11)調査・計画策定業務	管路施設の点検 約30km 管路施設の修繕・改築 約0.7km 朝霞市下水道ストックマネジメント計画 第2期(R7～R11)ポンプ場及びポンプ施設調査・計画策定業務	