

受検カード

作成者 (法人名・代表名)

(記入者名)

完了検査

内部検査の実施

内部検査実施日 平成 年 月 日

境界について *長尺テープはJIS認定のスチールテープを用い、下げ振り・水平器等を用意
境界石の位置は図面のとおり設置されている(確定測量を行った)
境界石が確認(明示)できる状況にある(木の伐採やごみの除去)
高低差や工作物の影響を考慮し、正確な距離を測るのに障害がないよう対策を講じた
(ブロックの天端等にプレート貼付や光波の利用など)
隣地に対して工作物等が越境していない

下水道施設について

汚水、雨水の宅内配管が完了届の図面通り適正に設置されている(柵径、柵深、管径、延長、勾配等)
汚水、雨水の本管が完了届の図面通り適正に設置されている(人孔深、管延長、勾配等)
人孔の深さが2mを超過している箇所には転落防止梯子が設置されている
人孔内のステップは適正な位置に設置されている
浸透トレンチの延長が完了届の図面通りに設置されている
下水道施設の損傷、汚損の確認を行った

道路について

舗装本復旧の仕上がり状況について確認を行った
道路構造物(L形・L形集水柵・U字側溝・横断側溝・地先境界ブロック等の仕上がり状況に
について確認を行った
道路後退部分について、元道の位置表示がされている
未帰属道路に市章入りの蓋が使用されていないか確認を行った
帰属及び寄附採納(道路用地、道路照明灯)の申請手続きを行っている
開発区域周辺の路面及び道路構造物が工事又は工事車両が原因で破損、汚損などしていないか
確認を行い、損傷箇所の修繕及び汚損箇所の清掃を行った

交通安全対策について

駐車・駐輪場施設について、台数及び寸法が設計のとおり確保されている
路面標示が、適切に表示されている
立会い結果に基づいて、カーブミラーの設置がされている

ゴミ集積所(分譲住宅)について

ブロックが設計図のとおり積み込まれている
有効面積が確保されている

ゴミ集積所(共同住宅)について

洗浄排水設備、排気口等が設計図のとおり設置されている
柵が設けられている
扉が設計図のとおり設けられ、開口部が確保されている
有効面積が確保されている

受検カード

緑地・公園について

高木・低木が設計図のとおり配置されている

緑地面積が設計図のとおり確保されている

公園が設計図のとおり配置されている

擁壁について

3㎡以内ごとに内径7.5 cm以上の水抜き穴が配置されている。

コンクリート打設後、一定の養生期間を設けている

コンクリートの亀裂や浮き、剥落の確認を行い、不良個所については適正な措置をした

コンクリートのジャンカ（豆板）の確認を行い、不良個所には適正な措置をした

コンクリート打設時の工程管理をしている写真等を整備しているか

コンクリート打設前に清掃を行なった

コンクリートの配合計画や温度管理を行なっている

バイブルをしっかりとかけ、コンクリートへ確実に回している

裏込め砕石（粒調）の確認

擁壁用透水シートが技術マニュアルに示されたとおり施行されている

コンクリート打設前に清掃を行う