

修正後					修正前						
1 ページ目					1 ページ目						
1. 1. 管理道路の現状 平成31年3月現在、朝霞市が管理する道路の総延長は <u>249.3km</u> であり、その内舗装延長の合計は235.0km（舗装率 <u>94.3%</u> ）となっている。					1. 1. 管理道路の現状 平成31年3月現在、朝霞市が管理する道路の総延長は251.6kmであり、その内舗装延長の合計は235.0km（舗装率93.4%）となっている。						
管理延長と舗装延長					管理延長と舗装延長						
道路区分	管理延長	舗装延長		舗装率	道路区分	管理延長	舗装延長		舗装率		
		As舗装	Co舗装				As舗装	Co舗装			
1 級道路	<u>25.3km</u>	25.3km	0.0km	<u>100.0%</u>	1 級道路	<u>25.5km</u>	25.3km	0.0km	<u>99.1%</u>		
2 級道路	<u>18.3km</u>	18.3km	0.0km	<u>100.0%</u>	2 級道路	<u>18.4km</u>	18.3km	0.0km	<u>99.1%</u>		
その他道路	<u>205.7km</u>	188.7km	2.7km	<u>93.0%</u>	その他道路	<u>207.7km</u>	188.7km	2.7km	<u>92.2%</u>		
合計	<u>249.3km</u>	232.2km	2.8km	<u>94.3%</u>	合計	<u>251.6km</u>	232.2km	2.8km	<u>93.4%</u>		
2 ページ目					2 ページ目						
平成29年度路面性状調査結果まとめ					平成29年度路面性状調査結果まとめ						
項目	大 ← 損傷レベル → 小				平均	項目	大 ← 損傷レベル → 小				平均
	40%以上	20~40%	20%以下				40%以上	20~40%	20%以下		
ひび割れ率	延長 (m)	6688	21929	92708	13.0%	ひび割れ率	延長 (km)	6688	21929	92708	13.0%
	割合 (%)	5.5%	18.1%	76.4%			割合 (%)	5.5%	18.1%	76.4%	
わだち掘れ量	延長 (m)	0	2599	118726	4.3mm	わだち掘れ量	延長 (km)	0	2599	118726	4.3mm
	割合 (%)	0.0%	2.1%	97.9%			割合 (%)	0.0%	2.1%	97.9%	
IRI	延長 (m)	63780	51540	6005	6mm/m	IRI	延長 (km)	63780	51540	6005	6mm/m
	割合 (%)	52.6%	42.5%	4.9%			割合 (%)	52.6%	42.5%	4.9%	
MCI	3以下	3.1~4.0	4.1~5.0	5.1以上	5.8	MCI	3以下	3.1~4.0	4.1~5.0	5.1以上	5.8
	延長 (m)	5715	15263	26036			74311	延長 (km)	5715	15263	
	割合 (%)	4.7%	12.6%	21.5%	61.2%		割合 (%)	4.7%	12.6%	21.5%	61.2%

1 ページ目：管理延長を道路台帳の「路線の総延長」を計上していたが、交差点等の重複延長を差し引いていなかったため、修正するものです。

2 ページ目：各延長表記に誤りがあったため、修正するものです。