

令和6年度（下半期分） 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容				変更後契約内容			
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間	工事概要	契約日	契約金額	契約期間	変更理由
1	朝霞市総合福祉センター1階ロビー系統他空調機改修工事	朝霞市大字浜崎51番地の1（総合福祉センター）	管工事	イチコー工業株式会社	朝霞市溝沼2-10-25	R6.8.13	34,650,000	R6.8.13 ～ R7.1.31	1階ロビー系統他空調機の更新	R7.1.30	35,530,000	R6.8.13 ～ R7.3.21	1階浴槽天井材にアスベストが含有されていることが判明し、濃度測定、撤去、処分を行う必要が生じたため。また、空調機の消耗品に日数を要したため。
2	特別養護老人ホーム（朝光苑）空調機入替工事	朝霞市青葉台1丁目10番32号（特別養護老人ホーム朝光苑）	管工事	イチコー工業株式会社	朝霞市溝沼2-10-25	R6.9.4	6,710,000	R6.9.4 ～ R6.11.29	朝光苑の空調機の入替 既設撤去 6台 新規設置 5台	R6.10.7	7,949,700	— ～ —	工事発注後、新たに空調機が1台使用できなくなり、至急入替工事が必要となったため。
3	滝の根公園木製遊具更新工事	朝霞市溝沼2丁目地内	造園工事	株式会社小倉造園	朝霞市宮戸4-4-36	R6.8.13	28,930,000	R6.8.13 ～ R7.3.21	木製アスレチック遊具（複合型ターザンロープ）更新1基	R7.2.4	31,020,000	— ～ —	仮設スロープ設置・撤去及び既設木製遊具解体に伴う足場設置等に伴う増
4	市道21号線舗装改修工事	朝霞市岡1丁目地内	舗装工事	株式会社杉本土建工業	さいたま市中央区八王子2-9-15	R6.12.4	3,795,000	R6.12.4 ～ R7.3.14	切削オーバーレイ 280㎡	R7.2.20	3,852,200	— ～ —	舗装面積の増加のため
5	内間木排水機場内水路浚渫工事	朝霞市大字下内間木地内	とび・土工工事	株式会社 林土木関東支店	朝霞市本町1-34-5	R6.11.6	8,030,000	R6.11.6 ～ R7.3.14	内間木排水機場内水路 しゅんせつ 一式	R7.2.28	9,289,500	— ～ —	しゅんせつ土量の増加のため
6	市道2167号線舗装改修工事	朝霞市西原1丁目地内	舗装工事	古内土木株式会社	朝霞市幸町1-12-7	R6.12.4	7,480,000	R6.12.4 ～ R7.3.14	舗装打ち換え 610㎡	R7.2.28	5,847,400	— ～ —	工法の変更及び数量減少のため。
7	市道90号線歩道築造工事	朝霞市根岸台5丁目地内	舗装工事	宮林建設株式会社	朝霞市田島2-6-66	R5.12.4	7,953,000	R5.10.4 ～ R6.2.22	透水性舗装161㎡、アスファルト舗装52㎡	R6.12.11	11,311,300	R5.10.4 ～ R6.12.27	工種の追加（空洞埋め戻し）、及び舗装数量の変更等のため。
8	市道9号線舗装改修工事	朝霞市宮戸4丁目他地内	舗装工事	五島工業株式会社	朝霞市岡1-1-1	R6.8.7	18,480,000	R6.8.7 ～ R6.11.22	切削オーバーレイ 1960㎡	R6.11.11	19,651,500	— ～ —	工種変更（一部範囲切削厚10cmに変更）のため。
9	市道19号線歩道築造工事	朝霞市根岸台2丁目地内	舗装工事	宮林建設株式会社	朝霞市田島2-6-66	R6.5.23	3,850,000	R6.5.23 ～ R6.10.25	透水性舗装35㎡	R6.11.13	5,447,200	R6.5.23 ～ R6.11.22	乗入れれ舗装工数量変更のため。
10	市道2号線舗装改修工事（その2）	朝霞市岡2丁目他地内	舗装工事	エスケイ機構株式会社	朝霞市膝折町1-13-45	R6.8.13	20,779,000	R6.8.13 ～ R6.11.15	切削オーバーレイ工（t=5cm）2340㎡ 切削オーバーレイ工（t=10cm）140㎡	R6.11.11	21,687,600	— ～ —	数量変更（一部範囲切削厚10cmに変更）のため。

令和6年度（下半期分） 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容				変更後契約内容			
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間	工事概要	契約日	契約金額	契約期間	変更理由
11	市道1号線他歩道築造工事	朝霞市溝沼6丁目地内	舗装工事	株式会社ティーディーイー 埼玉支店	朝霞市宮戸4-13-17	R6.7.3	4,662,900	R6.7.3 ～ R6.10.31	透水性舗装工 15㎡ アスファルト舗装工 30㎡	R6.11.14	5,641,900	R6.7.3 ～ R6.11.29	交通誘導員の数量変更のため。
12	市道648号線高木抜根等工事	朝霞市栄町5丁目地内	土木工事	株式会社ティーディーイー 埼玉支店	朝霞市宮戸4-13-17	R6.8.30	28,395,400	R6.8.30 ～ R7.1.31	高木抜根等工事 一式	R7.2.27	32,443,400	— ～ —	樹木伐採抜根の施工増、積込・運搬増、持込処分増に伴う増額
13	市道2002号線道路改良工事	朝霞市宮戸2丁目他地内	土木工事	株式会社林土木 関東支店	朝霞市本町1-34-5	R6.7.11	33,759,000	R6.7.11 ～ R7.2.28	切削オーバーレイ工 224㎡ 透水性舗装工 193㎡ L型擁壁設置工 23m	R7.3.14	42,840,600	R6.7.11 ～ R7.3.28	工種の追加（土砂入替等）、及び舗装範囲を延長したため。
14	市道10号線他污水管修繕工事	朝霞市溝沼6丁目他地内	土木工事	株式会社林土木 関東支店	朝霞市本町1-34-5	R6.8.7	4,015,000	R6.8.7 ～ R7.3.14	管きょ修繕工 φ400mm L=54.2m φ700mm L=75.6m φ800mm L=39.5m	R7.2.19	8,753,800	R6.8.7 ～ R7.5.30	施工前の管内調査において、取付管の布設替えが必要になったことや、部材の追加注入が必要になったため
15	市道4号線他污水管修繕工事	朝霞市泉水2丁目他地内	土木工事	株式会社林土木 関東支店	朝霞市本町1-34-5	R6.9.4	6,160,000	R6.9.4 ～ R7.3.14	管きょ修繕工 φ350mm L=245.3m φ700mm L= 26.8m	R7.2.27	10,488,500	R6.9.4 ～ R7.5.30	施工前の管内調査において、取付管の布設替えが必要になったことや、部材の追加注入が必要になったため
16	市道2号線污水管改築工事	朝霞市溝沼2丁目地内	土木工事	有限会社県南管理興業	さいたま市大宮区大成町3-513	R6.6.27	11,324,731	R6.6.27 ～ R7.3.14	管きょ更生工 φ800mm L=40.99m	R6.12.4	14,414,400	— ～ —	施工前の管内調査において、管清掃、前処理工、水替工の実施が必要であることが判明したため
17	市道1号線他污水管改築工事	朝霞市溝沼6丁目他地内	土木工事	アイザワ工業有限会社	朝霞市溝沼6-8-22	R6.7.11	13,211,000	R6.7.11 ～ R7.3.14	管きょ更生工 φ400mm L=69.30m	R6.12.5	14,756,500	— ～ —	施工箇所における前処理工の増工が必要となったことや、水替工や換気工に係る日数が増加したため
18	市道297号線污水管改築工事	朝霞市溝沼7丁目地内	土木工事	ホワイト浚渫工事有限会社	朝霞市根岸台6-10-33	R6.10.9	12,655,676	R6.10.9 ～ R7.3.14	管きょ更生工 φ800mm L=21.43m	R7.1.8	11,938,300	— ～ —	施工箇所の管渠延長の実測値が、設計時の値より短かったことによる、部材の発注量の減少のため
19	国道254号他污水管改築工事	朝霞市膝折町2丁目他地内	土木工事	ホワイト浚渫工事有限会社	朝霞市根岸台6-10-33	R6.11.12	14,643,585	R6.11.12 ～ R7.3.14	管きょ更生工 φ400mm L=66.17m	R7.2.10	16,302,000	— ～ —	施工箇所における、前処理工と止水工の増工が必要となったため
20	大字溝沼地内污水管改築工事	朝霞市大字溝沼地内	土木工事	アイザワ工業有限会社	朝霞市溝沼6-8-22	R7.1.10	14,697,100	R7.1.10 ～ R7.3.14	管きょ更生工 φ700mm L=35.22m	R7.2.10	15,005,100	R7.1.10 ～ R7.4.30	施工箇所における、水替工と換気工の増工が必要となったため

令和6年度（下半期分） 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容				変更後契約内容			
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間	工事概要	契約日	契約金額	契約期間	変更理由
21	市道428号線他配水本管布設替工事	朝霞市泉水3丁目他地内	土木工事	ホワイト浚渫工事有限会社	朝霞市根岸台6-10-33	R6.5.29	133,301,520	R6.5.29 ～ R6.11.29	工事延長 L=841.0m DCIPφ300	R7.1.21	156,388,100	R6.5.29 ～ R7.1.31	数量変更のため
22	県道ふじみ野・朝霞線他配水本管布設替工事	朝霞市大字浜崎他地内	土木工事	株式会社富岡組	朝霞市根岸台3-14-15	R6.7.11	113,421,000	R6.7.11 ～ R6.12.25	工事延長 L=734.0m DCIPφ300	R7.3.17	123,525,600	R6.7.11 ～ R7.3.31	数量変更のため
23	市道2122号線配水管布設工事	朝霞市宮戸4丁目地内	土木工事	エスケイ機工株式会社	朝霞市膝折町1-13-45	R6.7.3	7,733,000	R6.7.3 ～ R6.9.30	工事延長 L=67.6m DCIPφ75	R6.10.24	9,352,200	R6.7.3 ～ R6.10.24	数量変更のため
24	市道144号線配水管布設工事	朝霞市根岸台4丁目地内	土木工事	株式会社富岡組	朝霞市根岸台3-14-15	R6.10.3	14,839,000	R6.10.3 ～ R6.12.27	工事延長 L=115.6m DCIPφ75	R7.1.22	13,866,600	R6.10.3 ～ R7.2.28	数量変更のため
25	市道2002号線他配水管布設替工事	朝霞市宮戸2丁目他地内	土木工事	株式会社林土木 関東支店	朝霞市本町1-34-5	R6.5.29	100,227,600	R6.5.29 ～ R6.11.29	工事延長 L=656.3m DCIPφ150	R7.1.10	103,481,400	R6.5.29 ～ R7.1.31	数量変更のため
26	市道605号線他配水管布設替工事	朝霞市本町2丁目地内	土木工事	五島工業株式会社	朝霞市岡1-1-1	R6.5.29	62,170,900	R6.5.29 ～ R6.11.29	工事延長 L=432.6m DCIPφ100	R6.12.24	64,615,100	R6.5.29 ～ R7.1.31	数量変更のため
27	市道219号線他配水管布設替工事	朝霞市岡1丁目他地内	土木工事	株式会社加藤商事 朝霞支店	県朝霞市三原2-22-11クラシック301	R6.5.29	64,914,300	R6.5.29 ～ R6.11.29	工事延長 L=684.0m DCIPφ100	R6.11.6	67,675,300	— ～ —	数量変更のため
28	市道2324号線配水管布設替工事	朝霞市宮戸3丁目地内	土木工事	株式会社富岡組	朝霞市根岸台3-14-15	R6.10.9	21,560,000	R6.10.9 ～ R7.1.31	工事延長 L=148.6m DCIPφ75	R7.1.28	22,014,300	R6.10.9 ～ R7.2.28	数量変更のため
29	市道683号線他配水管布設替工事	朝霞市栄町1丁目地内	土木工事	ホワイト浚渫工事有限会社	朝霞市根岸台6-10-33	R6.7.11	46,584,120	R6.7.11 ～ R6.10.31	工事延長 L=319.3m DCIPφ100	R6.10.28	50,547,200	R6.7.11 ～ R6.11.29	数量変更のため
30	市道418号線他配水管布設替工事	朝霞市三原5丁目地内	土木工事	ホワイト浚渫工事有限会社	朝霞市根岸台6-10-33	R6.7.11	41,971,270	R6.7.11 ～ R6.11.29	工事延長 L=355.8m DCIPφ100	R6.12.16	41,354,500	R6.7.11 ～ R6.12.27	数量変更のため

令和6年度（下半期分） 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容				変更後契約内容			
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間	工事概要	契約日	契約金額	契約期間	変更理由
31	市道322号線他配水管布設替工事	朝霞市東弁財2丁目地内	土木工事	株式会社ティーディーイー 埼玉支店	朝霞市宮戸4-13-17	R6.9.10	26,994,000	R6.9.10 ～ R6.12.27	工事延長 L=198.0m DCIPφ150	R7.2.13	28,591,200	R6.9.10 ～ R7.2.28	数量変更のため
32	市道159号線他配水管布設替工事	根岸台3丁目他地内	土木工事	株式会社富岡組	朝霞市根岸台3-14-15	R6.9.10	32,618,300	R6.9.10 ～ R6.12.27	工事延長 L=345.7m DCIPφ100	R7.1.10	35,413,400	R6.9.10 ～ R7.1.31	数量変更のため
33	市道43号線配水管布設替工事	根岸台6丁目他地内	土木工事	株式会社イハラ 朝霞営業所	朝霞市栄町2-13-26-303	R6.9.10	24,433,200	R6.9.10 ～ R6.11.29	工事延長 L=150.5m DCIPφ100	R6.11.20	23,707,200	R6.9.10 ～ R6.12.27	数量変更のため
34	市道421号線配水管布設替工事	朝霞市三原5丁目地内	土木工事	五島工業株式会社	朝霞市岡1-1-1	R6.10.3	12,661,000	R6.10.3 ～ R6.12.27	工事延長 L=62.7m DCIPφ100	R6.12.19	12,401,400	— ～ —	数量変更のため
35	市道318号線配水管布設替工事	朝霞市東弁財2丁目地内	土木工事	株式会社高橋設備工業所	新座市栗原6-10-25	R6.11.6	7,471,200	R6.11.6 ～ R7.1.31	工事延長 L47.8m DCIPφ75	R7.2.7	7,366,700	R6.11.6 ～ R7.2.21	数量変更のため
36	県道朝霞・蕨線配水管撤去工事	朝霞市田島1丁目地内	土木工事	株式会社富岡組	朝霞市根岸台3-14-15	R6.7.11	28,215,000	R6.7.11 ～ R6.12.25	撤去延長 L=419.5m	R7.2.7	33,027,500	R6.7.11 ～ R7.2.28	数量変更のため
37	市道518号線舗装復旧工事	朝霞市膝折町1丁目地内	土木工事	五島工業株式会社	朝霞市岡1-1-1	R6.12.26	8,470,000	R6.12.26 ～ R7.2.28	工事延長 L=339.3m 舗装面積 A=1028㎡	R7.2.14	8,690,000	— ～ —	数量変更のため
38	市道507号線舗装復旧工事	朝霞市溝沼1丁目他地内	土木工事	エスケイ機工株式会社	朝霞市膝折町1-13-45	R6.12.26	6,204,000	R6.12.26 ～ R7.2.28	工事延長 L=139.2m 舗装面積 A=768㎡	R7.2.20	7,865,000	R6.12.26 ～ R7.3.14	数量変更のため
39	朝霞第六小学校校舎増築に伴う太陽光発電設備設置工事	朝霞市本町1丁目25番1号（朝霞第六小学校）	電気工事	ミツワ電設有限会社	坂戸市東和田12-2	R6.5.15	25,249,400	R6.5.15 ～ R7.2.3	太陽光発電設備設置工事	R7.2.3	26,290,000	R6.5.15 ～ R7.3.21	工種追加及び数量変更のため
40	朝霞第九小学校校舎増築に伴う太陽光発電設備設置工事	朝霞市大字台295番地（朝霞第九小学校）	電気工事	ミツワ電設有限会社	坂戸市東和田12-2	R6.5.15	18,488,800	R6.5.15 ～ R7.2.28	太陽光発電設備設置工事	R7.2.10	19,470,000	R6.5.15 ～ R7.3.21	工種追加及び数量変更のため

令和6年度（下半期分） 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込み）

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容				変更後契約内容			
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間	工事概要	契約日	契約金額	契約期間	変更理由
41	朝霞中央公園野球場防球ネット設置工事	朝霞市青葉台1丁目9番2号（朝霞中央公園野球場）	とび・土工工事	高富産業株式会社	埼玉県深谷市人見246-10	R6.11.12	44,841,500	R6.11.12 ～ R7.3.14	朝霞中央公園野球場の防球ネットの既存ネットから内野側への増設工事	R7.3.7	44,365,200	— ～ —	工事内容の数量に当初設計から増減が生じたため。
42	博物館外壁等改修工事	朝霞市岡2丁目7番22号（博物館）	建築工事	エース技建株式会社	朝霞市東弁財1-3-4	R6.5.15	133,148,521	R6.5.15 ～ R7.1.31	博物館外壁等改修	R7.2.20	136,620,000	R6.5.15 ～ R7.3.14	改修工事において想定外の作業が生じたため金額変更 現場代理人が負傷し、交代が、手配ができず、1か月間の工事中止を余儀なくされた。