

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年07月30日

計画の名称	安全・安心な公園づくりの推進（防災・安全）													
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度（５年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	朝霞市													
計画の目標	朝霞市の都市公園は開設後30年以上経過した都市公園が多く、長寿命化計画に基づき、計画的・効果的な公園施設の更新・改修を行うことにより、施設の老朽化等による事故を防止し、市民が安全で安心して利用できる公園づくりを推進する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		120	A	120	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R2末	R6末
1	公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設（遊具等）の割合を61％（R2当初）から93％（R6末）に増加 都市公園施設の改築・更新達成率 都市公園施設の改築・更新達成率（％）＝（改築・更新実施済施設数）／（対象公園施設数：131施設）	61％	73％	93％

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	朝霞市	直接	朝霞市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業（城山公園他35箇所）（5か年老朽）	長寿命化対策（城山公園等36箇所における遊戯施設等の改築）	朝霞市	■					30	－	－
		長寿命化対策（30百万円）																	
	A12-002	公園	一般	朝霞市	直接	朝霞市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業（城山公園他35箇所）	長寿命化対策（城山公園等36箇所における遊戯施設等の改築）	朝霞市			■	■	■	90		－
		長寿命化対策（90百万円）																	
											小計						120		
												合計						120	

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
社会資本総合整備計画の事後評価として朝霞市都市建設部みどり公園課で実施。	令和7年度
	公表の方法
	市ホームページへ掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	朝霞市公園施設長寿命化計画に基づいて計画的に整備することができた。また、公園施設の更新を実施したことにより市民が安全で安心して利用できる公園づくりの推進ができた。 一方、改築・更新を実施した公園施設は、整備計画期間内で38施設であり、前期分で実施済みの施設と合わせて計106施設であることから、達成率が81%となり最終目標値である93%を達成できなかった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	市が管理している児童遊園地の遊具等の施設においても、日常点検・定期点検を行い、計画的・効果的な遊具等の更新を実施したことにより、利用者の安全を確保できた。
○特記事項（今後の方針等）	
次期社会資本総合整備計画では、公園利用者の安全と利便性を確保するような適切な維持管理に努めるとともに、令和6年度に更新した公園施設長寿命化計画に基づいて予算執行の平準を図りながら計画的な修繕・更新を実施します。 また、施設の延命化によるライフサイクルコストの縮減に努め、利用者に安心・安全な公園の維持管理を実施してまいります。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	都市公園施設の改築・更新達成率（％）＝（改築・更新実施済施設数）／（対象公園施設数：131施設）		
	最 終 目標値	93％	市内公園施設の中で、利用者の多い公園の安全を確保するために優先して改築・更新を行ったため。また、大規模な改修を優先して行ったところ、計画通りに改築・更新できず、改築・更新済施設数が減ったため、目標値と差が生じた。
	最 終 実績値	81％	