

事業再構築のスケジュール案

資料 3-1 の事業再構築案を前提として、今後の再構築スケジュール案を以下に検討する。

1 考慮すべき条件

- 組合の新施設は令和 12 年度から稼働を開始する。(地域充足要件に注意)
- 令和 12 年度から、資源リサイクル課の事務量が減少する。(機構改革の可能性)
- アンケート等から、事業の現状に対する不満が改めて浮き彫りになった。
(可能なものから速やかに着手)
- 市庁舎の改修工事は、令和 8 年度を中心に施工される計画がある。

2 全体のスケジュール

事業	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
リサイクルショップ	制度検討	新制度で営業（年1回制度見直し）					
	現状営業						
リサイクル家具販売	改善検討	改善策実施（随時改善）				連携営業	
	組合・和光市・事業者と協議						
イベント関係	新体制の検討・試行		新体制で事業実施				
啓発展示	現状継続（随時改善）					新施設へ	
		環境啓発の内容検討		環境啓発展示			
啓発活動	新方針の検討・試行		新方針で事業実施				
建物関係 （市事務スペース等）	詳細検討・工事		新配置化（移転1陣）				移転2陣

3 リサイクルショップ

年 度	取組内容
R7 年度	○新制度の詳細検討（他事例調査、利用者意向調査等を含む）
R8 年度～	○新制度で営業（年1回程度、制度を見直す）

4 リサイクル家具販売

年 度	取組内容
R7 年度	○すぐに実施可能な改善策の検討 ○新施設での家具事業について、組合・和光市・事業者と協議
R8～11 年度	○一部改善策の実施 ○新施設での家具事業について、組合・和光市・事業者と協議
R12 年度	○新施設と連携した形での事業に移行

5 イベント関係・啓発活動

年 度	取組内容
R7～8 年度	○新体制・新方針の具体的内容を検討し、一部を試行
R9 年度～	○新体制・新方針で実施

6 啓発展示

年 度	取組内容
R8～9 年度	○環境啓発展示の内容を検討
R10～11 年度	○環境啓発展示を実施 ○新施設での 3R 啓発展示内容を組合・和光市・事業者と協議
R12 年度～	○環境啓発展示（継続） ○3R 啓発展示を新施設に移行

7 建物関係

年 度	取組内容
R7～8 年度	○レイアウト案の検討、改修工事实施
R8～11 年度	○市事務スペース移転（第1陣）
R12 年度～	○市事務スペース移転（第2陣）

※機構改革が同時に行われることも想定されるため、関係課と協議を事前に行う。

※R12以降、開館日は月～土（祝日も開館）に変更する。（条例改正を要する）

以上